

**Акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)**

**Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»
(Смоленская АЭС)**

П Р И К А З

17.03.2026

№ 9/Ф08/465-Пх

г. Десногорск, Смоленская область

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе
в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов

В целях предупреждения отказов оборудования Смоленской АЭС в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов и во исполнение п. 6.2 приказа Смоленской АЭС от 09.12.2025 № 9/Ф08/1685-Пх «О подготовке Смоленской АЭС в 2026 году к сезонным нештатным ситуациям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов (далее – План мероприятий, приложение).

2. Руководителям подразделений-исполнителей:

2.1. Принять План мероприятий к исполнению (в зоне ответственности согласно приложению).

2.2. Обеспечить размещение в отчетах по поручениям в ЕОСДО отчетных документов согласно приложению к настоящему приказу, подтверждающих фактическое выполнение Плана мероприятий, в установленные в нем сроки.

3. Директору филиала «АТЭС-Десногорск» Седункову В.В. (по согласованию):

3.1. Принять План мероприятий к исполнению (в зоне ответственности согласно приложению).

3.2. Обеспечить направление в ЦОС Смоленской АЭС (на адрес электронной почты GerasimchukOV@SAES.RU) отчетных документов согласно приложению к настоящему приказу, подтверждающих фактическое выполнение Плана мероприятий, за три рабочих дня до установленных в нем сроков.

4. Начальнику СПСЧ № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» Попову А.С. (по согласованию):

4.1. Принять План мероприятий к исполнению (в зоне ответственности согласно приложению).

4.2. Обеспечить направление в ОПБ Смоленской АЭС (на адрес электронной почты BityuginGV@SAES.RU) отчетных документов согласно

приложению к настоящему приказу, подтверждающих фактическое выполнение Плана мероприятий, за три рабочих дня до установленных в нем сроков.

5. Главному инспектору Кужаниязову О.С., заместителю главного инженера по безопасности и надежности Карпинскому А.В., заместителю главного инженера по ремонту Гунько С.В., заместителю главного инженера по радиационной защите Краснову И.М., заместителю главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Радченкову Н.Н., руководителям контролирующих подразделений ОИиКОБ Прудникову С.С., ООТ Мищенко В.Ю., ОПБ Шведову В.В., ОППР Голику С.Н., ОТИиПБ Шаталову О.В., ТЦ Кухтенкову А.В., ЦОРО Качану П.П., ЦОС Власюку С.С., ЦЦР Кондратюку С.В. обеспечить (в зоне ответственности согласно приложению):

5.1. Контроль фактического исполнения Плана мероприятий.

5.2. Проверку полноты и качества документов, подтверждающих выполнение Плана мероприятий.

6. Начальнику ПТО Федорову В.И. обеспечить постановку на контроль в ЕОСДО Плана мероприятий в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

Заместитель Генерального
директора – директор филиала



И.И. Сидоров

Визы:

Директор филиала
«АТЭС-Десногорск»

Начальник СПСЧ № 1 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 72
МЧС России»



В.В. Седунков



А.С. Попов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Смоленской АЭС

от 17.03.2026 № 9/Ф08/465-Пх

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

13.03.2026

№ 9/Ф08010704/5104-УФД

по подготовке Смоленской АЭС к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---|--|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Организация подготовки к работе в ОЗП | | | | | |
| 1.1. | Общестанционные вопросы | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечить подготовку к работе в условиях ОЗП специальной и противоаварийной мобильной техники | 30.09.2026 | ЦОС (подрядная организация) | ЗГИэоо | Акт |
| 1.1.2. | Обеспечить подготовку к работе в условиях ОЗП грузоподъемной техники | 30.09.2026 | ЦОС (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 1.2. | Плановый ремонт энергоблоков | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечить организацию работ на энергоблоке № 1 в период капитального ремонта с УРХ | 24.04.2026 | ОППР | ЗГИр | ОРД |
| 1.2.2. | Обеспечить организацию работ на энергоблоке № 2 в период капитального ремонта с УРХ | Выполнено | ОППР | ЗГИр | Приказ от 26.12.2025 № 9/Ф08/2024-П |
| 1.2.3. | Обеспечить организацию работ на энергоблоке № 3 в период текущего ремонта с ВРК | 11.09.2026 | ОППР | ЗГИр | ОРД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|---|-----------------|---|---------------------------|--|
| 1.3. | Работа с персоналом | | | | |
| 1.3.1. | Выполнить самопроверки программ первичного инструктажа в части наличия в них темы «Особенности работы в осенне-зимний период» | 20.09.2026 | АХО, бухгалтерия, казначейство, КТО, ЛПФО, ОДМиТК, ОДО, ОЗГТ, ОИиКОБ, ОИКТ, ОИО, ОИОЭиРН, ОИТПЭ, ОК, ОКД, ОКРиУДО, ОЛ, ОМ, ОМиПР, ООВКиОС, ООиОТ, ОООС, ООТ, ОПБ, ОППР, ОРБ, ОРЗ, ОРП, ОРПСР, ОРТ, ОСР, ОТД, ОТИиПБ, ОТУ, ОУК, ОУР, ОЭБ, ОЯБиН, ПТО, ПЭО, РЦ, СБ, секретариат, СНТО, с/п «Лесная поляна», ТрЦ, ТЦ, УЗ, УКом, УКС, УМПГОиЧСАГ, УПТК, УТП, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЦЦР, ЭЦ, ЮО | ООТ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 1.3.2. | В сентябре 2026 года обеспечить проведение персоналу внепланового производственного инструктажа с учетом выполняемых обязанностей по темам: - об особенностях работы энергоблоков в период ОЗП с пониженной частотой или падением частоты в энергосистеме ниже допустимых значений вплоть до отключения энергоблоков; - об особенностях работы оборудования и систем, механизмов при низких температурах наружного воздуха (- 20° С и ниже) и устранении нарушений; | 30.09.2026 | АХО, ОИиКОБ, ОИТПЭ, ОКД, ОТИиПБ, ОТУ, РЦ, с/п «Лесная поляна», ТЦ, УПТК, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЦЦР, ЭЦ | ОТИиПБ | Реквизиты производственного инструктажа в ИС ПЭ (запись в журнале инструктажей при отсутствии ИС ПЭ) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|--------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - об особенностях работы маслonaполненного электрооборудования в условиях низких температур наружного воздуха; - действия персонала при останове всех энергоблоков в зимнее время; - о порядке допуска к работам на системах отопления и приточных вентсистемах; - по осмотру, подготовке к работе козловых кранов в зимний период | | | | |
| 1.3.3. | <p>Организовать проведение персоналу внепланового и целевых инструктажей по охране труда (всему персоналу) по темам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о соблюдении правил техники безопасности и охраны труда при гололеде, резком ухудшении погодных условий; - оказание первой помощи при обморожении; - о правилах техники безопасности при осмотрах технологических помещений, расположенных ниже уровня земли, кабельных каналов, тоннелей и колодцев и других мест возможного залива водой | 18.09.2026 | ООТ | Гл. инспектор | ОРД |
| 1.3.4. | Организовать проверку обеспеченности персонала спецодеждой и спецобувью для работы в условиях пониженных температур в рамках проведения ДОТ | 30.09.2026 | ООТ | Гл. инспектор | Протокол ДОТ (с отражением оценки обеспеченности персонала спецодеждой и спецобувью для работы в условиях пониженных температур) |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|---|-----------------|--|---------------------------|--|
| 1.3.5. | Разработать не менее 5-ти программ цеховых ПАТ по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях, внести эти темы в перечень и график цеховых противоаварийных тренировок | 28.08.2026 | ОРБ, ОТУ, ОЯБиН, РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЭЦ | ОТИиПБ | Перечень и график цеховых ПАТ |
| 1.3.6. | В соответствии с графиком организовать и провести оперативному персоналу в каждой из 5 смен по одной ПАТ (п. 1.3.5) по неповторяющейся теме и обеспечить проработку остальных 4-х тем ПАТ | 18.09.2026 | ОРБ, ОТУ, ОЯБиН, РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЭЦ | ОТИиПБ | Сканированная копия журнала учета ПАТ с записями о проведении и проработке |
| 1.3.7. | Выполнить самопроверку ведения журналов учета ПАТ. Выявленные замечания устранить | 23.09.2026 | ОРБ, ОТУ, ОЯБиН, РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЭЦ | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 1.4. | Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 1.4.1. | Обеспечить создание неснижаемого запаса мазута (по заявке ЦОС) | 30.09.2026 | УПТК | ЦОС | УПД (счет-фактура) |
| 1.4.2. | Обеспечить создание неснижаемого запаса дизельного топлива (по заявке ТЦ) | 30.09.2026 | УПТК | ТЦ | УПД (счет-фактура) |
| 1.4.3. | Выполнить поставку теплой спецодежды и обуви по заявкам подразделений | 30.09.2026 | УПТК | ООТ | УПД (счет-фактура) |
| 1.4.4. | Выполнить поставку противогололедных реагентов для посыпания дорожек и автодорог по заявкам подразделений | 18.09.2026 | УПТК | ООТ | УПД (счет-фактура) |
| 1.4.5. | Провести проверки наличия, достаточности и готовности к применению противогололедных реагентов для посыпания дорожек и автодорог | 30.09.2026 | АХО, ЦОС | ООТ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|--|-----------------|---|---------------------------|------------------------------------|
| 1.5. | Обеспечение пожарной безопасности | | | | |
| 1.5.1. | Разработать график по очистке от снега и льда автодорог и подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, местам установки передвижных аварийных дизель-генераторных станций, ЗиС в соответствии с установленной процедурой в Ис-016-ОТИиПБ «Инструкция по техническому обслуживанию автомобильных дорог Смоленской АЭС» | 15.09.2026 | с/п «Лесная поляна», ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Утвержденный график |
| 1.5.2. | Провести проверку работоспособности сети ППВ, пожарных гидрантов, а также исправности и работоспособности запорной арматуры. Выявленные замечания устранить | 15.09.2026 | с/п «Лесная поляна», ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.3. | Провести гидравлические испытания на плотность и прочность наружного ППВ в объеме регламентных работ. Выявленные замечания устранить | 15.09.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.4. | Провести проверку сухотрубов (трубопроводов пожарной воды, расположенных снаружи зданий) и при необходимости организовать работы по сливу из них воды | 30.09.2026 | РЦ, ТЦ, УПТК, ЦВ, ЦТАИ | ОПБ | Акт |
| 1.5.5. | Выполнить проверку состояния подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, зданиям и сооружениям. Выявленные замечания устранить | 30.09.2026 | с/п «Лесная поляна», ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС); СПСЧ № 1 Управления (по согласованию, отчет через ОПБ) | ОПБ | Акт; письмо СПСЧ № 1 Управления |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---------|--|-----------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 1.5.6. | Провести проверки колодцев пожарных гидрантов на предмет нарушения (повреждения) оголовков колодцев. Выявленные замечания устранить | 28.08.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.7. | Провести проверку достаточности и целостности утеплительного материала для колодцев пожарных гидрантов | 28.08.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.8. | Выполнить утепление колодцев пожарных гидрантов на территории промплощадки, включая территорию строящихся объектов | 15.09.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.9. | Проверить наличие указателей пожарных гидрантов и при необходимости восстановить надписи с указанием буквенного индекса (ПГ), расстояния и диаметра | 28.08.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.10. | Проверить наличие конусов пожарных гидрантов и при необходимости восстановить их окраску | 28.08.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |
| 1.5.11. | Провести проверки на наличие предупреждающих знаков и поясняющих надписей, запрещающих стоянку автотранспорта, других механизмов и оборудования в местах расстановки пожарной техники по плану тушения пожаров. Выявленные замечания устранить | 28.08.2026 | ЦОС | ОПБ | Акт |
| 1.5.12. | Провести проверку по обеспечению герметичности кабельных тоннелей «ГК-БНС-ОРУ». В случае выявления нарушений разработать корректирующие мероприятия | 15.09.2026 | ЭЦ | ОПБ | Акт, мероприятия |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---------|--|-----------------|---|---------------------------|---|
| 1.5.13. | Провести в соответствии с графиком Г-101-ЦОС гидравлические испытания и гидропневматические промывки наружных сетей ППВ и ХПВ. В случае выявления нарушений разработать корректирующие мероприятия | 15.09.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт, мероприятия |
| 1.5.14. | Выполнить контрольную проверку наличия и готовности к работе первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава, стволы, противопожарные щиты и т.п.), а также обеспечения свободного доступа к средствам пожаротушения. Выявленные замечания устранить | 15.09.2026 | АХО, ОИКТ, ОИТПЭ, ОДМиТК, ОРБ, ОТД, ОМ, УМПГОиЧСАГ, ОЯБиН, РЦ, с/п «Лесная поляна», СБ, ТрЦ, ТЦ, УПТК, УТП, ХЦ, ЦОС, УКС (строительная площадка), УКС САЭС-2, ЦОРО, ЦХООЯТ, ЦТАИ, ЦЦР, ЦВ, ЭЦ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия; акт филиала «АТЭС- Десногорск» |
| 1.5.15. | Провести самопроверки соблюдения противопожарного режима зданий и сооружений с оценкой готовности к ОЗП: - состояния путей эвакуации на предмет соответствия правилам пожарной безопасности; - состояния рабочего и аварийного освещения, световых указателей «Выход»; - наличия в помещениях табличек с указанием ответственных за пожарную безопасность, номеров вызова пожарной охраны, а также наличия инструкций по пожарной безопасности; - состояния систем пассивной противопожарной защиты (противопожарные двери, огнезащита кабелей и кабельных линий, огнезащита строительных конструкций; заделка кабельных и | 15.09.2026 | АХО, ОИКТ, ОИТПЭ, ОДМиТК, ОРБ, ОТД, ОМ, УМПГОиЧСАГ, ОЯБиН, РЦ, с/п «Лесная поляна», СБ, ТрЦ, ТЦ, УПТК, УТП, ХЦ, ЦОС, УКС (строительная площадка), УКС САЭС-2, ЦОРО, ЦХООЯТ, ЦТАИ, ЦЦР, ЦВ, ЭЦ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | <p>технологических проходок; противопожарные разрывы и т.д.);</p> <p>- проверить соответствие эксплуатации электронагревательных приборов требованиям правил и инструкций (в т.ч. недопустимость применения самодельных электронагревательных приборов).</p> <p>Выявленные замечания устранить</p> | | | | |
| 1.6. | Обеспечение технической безопасности | | | | |
| 1.6.1. | Провести проверку маркировки технологических опор, теплосетей, трубопроводов, колодцев, целостности оголовков колодцев на территории подразделений, наличия растительности на отмоستках и кровлях. Результаты проверки оформить актом и ОРД | 30.09.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт внеочередного осмотра; ОРД по результатам проверки |
| 1.6.2. | Обеспечить проведение осмотров, испытаний, технических освидетельствований, предусмотренных правилами безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования (паровых и водогрейных котлов и трубопроводов пара и горячей воды, баков-аккумуляторов горячей воды) в соответствии с графиками Г-297-ЦОС, Г-297/1-ЦОС | 30.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 1.6.3. | Проверить наличие приказов о назначении работников, ответственных за безопасную эксплуатацию и исправное состояние котлов, трубопроводов пара и горячей воды, в соответствии с правилами безопасности, в части внесения изменений при изменении кадрового состава | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Приказ |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| 1.6.4. | Проверить наличие в инструкции по эксплуатации котельной установки указаний на действия персонала в случае выявления неисправностей в зимний период | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 1.6.5. | Проверить исправность контрольно-измерительных приборов на паровых и водогрейных котлах, парогенераторе, резервуарах хранения мазутного топлива, трубопроводах пара и горячей воды, связанных с отоплением производственной площадки | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 1.6.6. | Провести проверку исправности парогенератора, манометров, предохранительных клапанов, уровня воды питательных насосов. Выявленные замечания устранить | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 2. Подготовка территории, зданий и сооружений, инженерных коммуникаций | | | | | |
| 2.1. | Подготовка территории, инженерного оборудования железнодорожных и автомобильных путей | | | | |
| 2.1.1. | Выполнить ремонт асфальтовых покрытий отмосток, дорог, дорожек, площадок согласно годовому плану ремонта ЗиС на 2026 год от 23.06.2025 № 9/Ф08010125/7453-УФД и дополнению к плану ремонта на 2026 год от 09.12.2025 № 9/Ф08010125/16330-УФД (запланированный к выполнению до 30.09.2026) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.1.2. | Выполнить проверку наличия и исправности знаков дорожного движения на территории Смоленской АЭС согласно СХ-028-ОТИиПБ «Схема автодорог, площадок и подъездов», особое внимание обратить на наличие знаков ограничения скорости и габаритов | 30.09.2026 | АХО, ЦОС, с/п «Лесная поляна» | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|--|-----------------|--|---------------------------|--|
| 2.1.3. | Выполнить проверку состояния автомобильных дорог и площадок Смоленской АЭС согласно СХ-028-ОТИиПБ «Схема автодорог, площадок и подъездов» | 30.09.2026 | АХО, ОРБ, СБ, ТрЦ, с/п «Лесная поляна», УПТК, ХЦ, ЦОРО, ЦОС, ЭЦ | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.1.4. | Выполнить проверку наличия и исправности инвентаря для уборки снега и разбрасывания противогололедных реагентов | 30.09.2026 | АХО, ОРБ, СБ, ТрЦ, с/п «Лесная поляна», УПТК, ХЦ, ЦОРО, ЦОС, ЭЦ | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.1.5. | Обеспечение эксплуатационного и санитарно-технического состояния закрепленной за подразделением территории согласно СХ-001-АХО «План закрепления территории за подразделениями САЭС»: провести уборку территории | 15.05.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ОРБ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦОС, УТП, с/п «Лесная поляна», ОМ, ЦТАИ, УМПГОиЧСАГ, ЦХООЯТ, УКС, ОИКТ | ОТИиПБ | Акт |
| 2.1.6. | Обеспечение эксплуатационного и санитарно-технического состояния закрепленной за подразделением территории согласно СХ-001-АХО «План закрепления территории за подразделениями САЭС»: провести уборку территории | 04.09.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ОРБ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦОС, УТП, с/п «Лесная поляна», ОМ, ЦТАИ, УМПГОиЧСАГ, ЦХООЯТ, УКС, ОИКТ | ОТИиПБ | Акт |
| 2.2. | Ремонт кровель зданий и сооружений | | | | |
| 2.2.1. | Выполнить ремонт кровель зданий и сооружений Смоленской АЭС согласно годовому плану ремонта ЗиС на 2026 год от 23.06.2025 № 9/Ф08010125/7453-УФД и дополнению к плану ремонта на 2026 год от 09.12.2025 № 9/Ф08010125/16330-УФД (запланированный к выполнению до 30.09.2026) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.2.2. | Устранить дефекты (протечки) кровель (по заявкам подразделений) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|---|-----------------|---|---------------------------|--|
| 2.3. | Подготовка зданий и сооружений | | | | |
| 2.3.1. | Проверить соблюдение требований нормативных документов по назначению лиц, осуществляющих функции технического контроля, и лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений, закрепленных за подразделениями | 15.05.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.3.2. | Обеспечить выполнение цеховых графиков осмотра технического состояния строительных конструкций ЗиС и территории, графиков очистки строительных конструкций ЗиС и территории (занести в цеховые журналы | 15.05.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ОРБ, ЦТАИ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦВ, с/п «Лесная поляна», ЦОС, УТП, ОРЗ, УМПГОиЧСАГ, | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.3.3. | технических осмотров строительных конструкций ЗиС и территории информацию о результатах технических осмотров и выполненных очистках строительных конструкций) | 30.09.2026 | ЦХООЯТ, ОИКТ, ОТУ | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.3.4. | Обеспечить проведение весеннего технического осмотра в установленные сроки | 11.06.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт |
| 2.3.5. | Обеспечить проведение осеннего технического осмотра в установленные сроки | 14.09.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт |
| 2.3.6. | Выполнить уплотнение окон и дверей ЗиС (по заявкам подразделений) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.7. | Выполнить утепление ворот и калиток производственных помещений ЗиС (по заявкам подразделений) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.8. | Выполнить проверку работоспособности механизмов самозакрывания дверей. Выявленные замечания устранить | 30.09.2026 | ЦОС, РЦ, ЭЦ, ХЦ, ОРБ, ЦТАИ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦХООЯТ, с/п «Лесная поляна» | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---------|---|-----------------|---|---------------------------|--|
| 2.3.9. | Выполнить ремонт фасадов (в том числе межпанельных швов) согласно годовому плану ремонта ЗиС на 2026 год от 23.06.2025 № 9/Ф08010125/7453-УФД и дополнению к плану ремонта на 2026 год от 09.12.2025 № 9/Ф08010125/16330-УФД (запланированный к выполнению до 30.09.2026) | 30.09.2026 | ОРЗ (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.10. | На надземных путях трубопроводов провести проверку теплоизоляции на территориях подразделений. Выявленные замечания устранить | 30.09.2026 | ХЦ, ЦОРО, ЭЦ, ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.3.11. | Провести самопроверку наличия растительности, мусора на отмоستках и кровлях. Выявленные замечания устранить | 29.05.2026 | АХО, ОИКТ, ОРБ, РЦ, СБ, с/п «Лесная поляна», ТЦ, ТрЦ, УТП, УМПГОиЧСАГ, УПТК, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЦЦР, ЭЦ, ОРЗ, ЦОС; | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.12. | Провести самопроверку наличия растительности, мусора на отмоستках и кровлях. Выявленные замечания устранить | 28.08.2026 | филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.13. | Провести осмотр и организовать при необходимости очистку приемных воронок и внутренних водосточных стояков ЗиС от мусора, засорений | 29.05.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ЦТАИ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦОС, УТП, с/п «Лесная поляна», ЦХООЯТ, ОТУ, ЦВ, УМПГОиЧСАГ; | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.14. | Провести осмотр и организовать при необходимости очистку приемных воронок и внутренних водосточных стояков ЗиС от мусора, засорений | 28.08.2026 | филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---|--|-----------------|--|---------------------------|--|
| 2.3.15. | Выполнить очистку фундаментов эстакад, трубопроводов от порослей кустарников | 29.05.2026 | ХЦ, ЦОРО, ЦОС, ЭЦ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.16. | Выполнить очистку фундаментов эстакад, трубопроводов от порослей кустарников | 28.08.2026 | ХЦ, ЦОРО, ЦОС, ЭЦ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.17. | Выполнить проверку наличия маркировки рядов и осей производственных помещений ЗиС согласно Ис-004-ПТО «Инструкция по маркировке, окраске и опознавательной окраске оборудования и помещений Смоленской АЭС» с восстановлением маркировки (при выявлении замечаний) | 30.09.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ЦТАИ, ЦВ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, ЦОС, ЦХООЯТ, УМПГОиЧСАГ | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 2.3.18. | Выполнить осмотр стен тоннелей, колодцев, камер. Запланировать устранение выявленных замечаний | 30.09.2026 | ОИКТ, ЦОС, ЭЦ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 2.3.19. | Выполнить самопроверку наличия и соблюдения требований по ведению паспортов ЗиС | 30.09.2026 | ОТИиПБ | ОИиКОБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 3. Подготовка технологических систем, тепловых сетей, теплофикационных и котельных установок | | | | | |
| 3.1. | Подготовка технологических систем | | | | |
| 3.1.1. | Организовать устранение дефектов систем отопления и теплоснабжения, закрепленных за ЦВ (как подразделение-владелец систем), согласно дефектам в ИС ПЭ | 15.09.2026 | ЦВ | ОППР | Служебная записка в ОППР с приложением перечня давальческих материалов |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|--------|--|-----------------|--|---------------------------|---|
| 3.1.2. | Выполнить заполнение системы отопления и теплоснабжения блоков № 1, 2, 3, ХОЯТ, пристроя ХОЯТ, ИБК после проведения ремонта | 30.09.2026 | ЦВ | ЗГИзоо | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 3.1.3. | Выполнить восстановление теплоизоляции и металлопокрытия трубопроводов и запорной арматуры (по актам о дефектах оборудования). Выполнить восстановление надписей, маркировки и указателей движения среды на трубопроводах | 30.09.2026 | ЦОС, филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.1.4. | Выполнить обследование помещений, оборудования, баков, трубопроводов спутников обогрева и др., как установленного внутри помещений, так и снаружи, на предмет возможности замерзания в зимний период (с учетом опыта имевшихся случаев замерзания). Составить перечни мест возможного замерзания | 16.09.2026 | ЦОС, филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт обследования, перечень мест возможного замерзания |
| 3.1.5. | Подготовить к работе в зимних условиях все схемы спутникового обогрева трубопроводов: - выполнить проверку работоспособности и плотности арматуры, при необходимости выполнить ее ремонт; - устранить выявленные замечания; - восстановить теплоизоляцию | 30.09.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.1.6. | Обеспечить подготовку систем промливневой и хозфекальной канализации: - промывка промливневой и хозфекальной канализации; - очистка колодцев промливневой и хозфекальной канализации; - проверка состояния воронок ливнестоков и | 16.09.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|---------|--|-----------------|---|---------------------------|--|
| | ливнестоков с крыш и их проходимости; - устранение выявленных замечаний | | | | |
| 3.1.7. | Выполнить уборку подземных камер трубопроводов от строительного мусора и посторонних предметов | 16.09.2026 | ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.1.8. | Выполнить проверку маркировки и окраски оборудования и трубопроводов, наличия и состояния информационных табличек. Выявленные замечания устранить | 10.08.2026 | РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦОС, ЭЦ, ЦОРО, с/п «Лесная поляна», ЦХООЯТ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 3.1.9. | Провести осмотр фланцевых соединений трубопроводов. Выявленные замечания устранить | 10.08.2026 | РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦОС, ЭЦ, ЦОРО, с/п «Лесная поляна», ЦХООЯТ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Текстовый отчет в ЕОСДО о выполнении мероприятия |
| 3.1.10. | Выполнить проверку наличия/целостности тепловой изоляции (металлопокрытия тепловой изоляции) на трубопроводах и оборудовании. Выявленные замечания устранить/запланировать их устранение | 10.08.2026 | РЦ, ТЦ, ХЦ, ЦОС, ЭЦ, ЦОРО, с/п «Лесная поляна», ЦХООЯТ; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.1.11. | Провести самопроверку наличия маркировки технологических опор эстакад, теплосетей, трубопроводов на территории подразделений согласно СХ-001-АХО «План закрепления территории за подразделениями САЭС». Выявленные замечания устранить | 28.08.2026 | АХО, ОИКТ, ОРБ, РЦ, СБ, ТЦ, ТрЦ, УПТК, ХЦ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЦЦР, ЭЦ, УКС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|--|-----------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 3.1.12. | Провести самопроверку целостности оголовков колодцев, наличия крышек люков колодцев, наличия указателей подземных коммуникаций на территории, закрепленной за подразделением согласно СХ-001-АХО «План закрепления территории за подразделениями САЭС». Выявленные замечания устранить | 28.08.2026 | РЦ, ТЦ, ЭЦ, ХЦ, ОРБ, ЦОРО, УПТК, ТрЦ, ЦЦР, СБ, АХО, с/п «Лесная поляна», ЦОС, УТП, ЦХООЯТ, УКС, ОИКТ, ОМ, ЦОС; филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2. | Подготовка тепловых сетей | | | | |
| 3.2.1. | Провести шурфовки трубопроводов магистральных теплосетей № 1, 2 в соответствии с графиком | 28.08.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.2. | Провести испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) магистральных теплосетей № 1, 2, теплосетей промплощадки I и II очереди, теплосетей стройбазы Смоленской АЭС в соответствии с ПР-119-ОИТПЭ «Рабочая программа. Гидравлические испытания на прочность и плотность магистральных тепловых сетей города и промзоны САЭС» | 29.05.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.3. | Выполнить ремонт/замену запорной, дренажной и воздушной арматуры, трубопроводов магистральных теплосетей № 1, 2, теплосетей промплощадки I и II очереди, теплосетей стройбазы Смоленской АЭС | 16.09.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.4. | Выполнить ревизию и чистку грязевиков Ду400, Ду600 в районе главного корпуса 1-й очереди | 16.09.2026 | ЦОС, филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|--|-----------------|--|---------------------------|------------------------------|
| 3.2.5. | Выполнить ремонт/замену запорной, дренажной и воздушной арматуры тепловых пунктов и систем отопления ЗиС промплощадки и стройбазы Смоленской АЭС, объектов ЦОС | 16.09.2026 | ЦОС (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.6. | Теплосеть с/п «Лесная поляна»: провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) | 29.05.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.7. | Теплосеть с/п «Лесная поляна»: выполнить ремонт/замену запорной, дренажной и воздушной арматуры, трубопроводов | 16.09.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.8. | Провести гидравлические испытания на плотность и прочность, гидропневматическую промывку систем отопления зданий. Выявленные замечания устранить | 25.09.2026 | ЦОС, АХО, с/п «Лесная поляна» (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.2.9. | Провести осмотр систем отопления, запорной арматуры ХПВ на вводных узлах зданий (при выявлении дефектов отразить их в ИС ПЭ): | | | | |
| | - спецкорпуса КП РАО; | 15.04.2026 | ЦОРО | ЦЦР | Акт |
| | - склада реагентов, склада тары КП РАО | 15.04.2026 | ЦОРО | ЦОС | Акт |
| 3.2.10. | Выполнить ремонт систем отопления, арматуры ХПВ на вводных узлах зданий (по результатам выявленных дефектов): | | | | |
| | - спецкорпуса КП РАО; | 15.09.2026 | ЦЦР | ЦОРО | Акт |
| | - склада реагентов, склада тары КП РАО | 15.09.2026 | ЦОС | ЦОРО | Акт |
| 3.3. | Подготовка источников теплоснабжения | | | | |
| 3.3.1. | Обеспечить организацию работ в период проведения планового ремонта ТФУ-1 | 28.07.2026 | ОППР | ЗГИр | ОРД |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|--|-----------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 3.3.2. | Обеспечить организацию работ в период проведения планового ремонта ТФУ-2 | 03.04.2026 | ОППР | ЗГИр | ОРД |
| 3.3.3. | Выполнить ремонт тепломеханического оборудования котлоагрегатов, трубопроводов и запорной арматуры ПРК и ДПУ-800 (по результатам внутренних осмотров, освидетельствований и экспертиз) | 30.09.2026 | ЦОС (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.3.4. | Выполнить ремонт тепломеханического оборудования котлов, насосов, трубопроводов и запорной арматуры электростанции, насосно-фильтрующей установки с/п «Лесная поляна» | 30.09.2026 | Филиал «АТЭС-Десногорск» (по согласованию, отчет через ЦОС); ЦОС (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 3.3.5. | Провести техническое освидетельствование водяных водоподогревателей В-1÷В-16 в зданиях с/п «Лесная поляна» | 25.09.2026 | с/п «Лесная поляна» | ОТИиПБ | Акт |
| 3.3.6. | Обеспечить готовность к работе парогенераторов чистого пара 1, 2 очередей | 30.09.2026 | ТЦ | ОИиКОБ | Акт |
| 3.4. | Организация хранения жидкого органического топлива | | | | |
| 3.4.1. | Обеспечить проведение внутреннего осмотра резервуаров жидкого топлива и очистку их от донных отложений в соответствии с графиком | 30.09.2026 | ТЦ | ОТИиПБ | Акт |
| 3.4.2. | Выполнить техническое обслуживание и ремонт насосов жидкого топлива в соответствии с графиком | 30.09.2026 | ТЦ, ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 3.4.3. | Проверить работоспособность сигнализации повышения и понижения температуры, уровня топлива на мазутных баках ПРК | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 3.4.4. | Провести проверки работоспособности резервных насосов | 16.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------------|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3.4.5. | Провести наружный осмотр и ревизию мазутопроводов и арматуры в соответствии с графиком | 25.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 3.6. | Подготовка систем связи | | | | |
| 3.6.1. | Выполнить осмотр каналов прокладки телефонных кабельных трасс и кабельных трасс, проложенных в земле. Выявленные замечания устранить | 31.08.2026 | ОИКТ | ОТИиПБ | Акт |
| 3.6.2. | Проверить состояние растяжек антенн и устранить недостатки | 31.08.2026 | ОИКТ | ОТИиПБ | Акт |
| 3.7. | Подготовка систем вентиляции | | | | |
| 3.7.1. | Проверить готовность и работоспособность калориферов приточных вентсистем, тепловых завес ЦОРО | 19.06.2026 | ЦОРО | ЗГИрз | Акт |
| 3.7.2. | Выполнить ремонт калориферов приточных вентсистем, тепловых завес ЦОРО по результатам выявленных дефектов | 15.09.2026 | ЦОРО (подрядная организация) | ЗГИрз | Акт |
| 3.7.3. | Проверить готовность и работоспособность систем вентиляции, калориферов приточных вентсистем зданий ЦИСО, ИАЦ. Выявленные замечания устранить | 30.09.2026 | АХО (подрядная организация) | ОТИиПБ | Акт |
| 4. | Подготовка электротехнического оборудования | | | | |
| 4.1. | Выполнить подготовку электротехнического оборудования к работе в ОЗП в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | 30.09.2026 | ЭЦ | ОТИиПБ | Акт |
| 5. | Подготовка гидротехнических сооружений и оборудования | | | | |
| 5.1. | Провести весенний технический осмотр ГТС | 23.06.2026 | ЦОС, ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 5.2. | Обеспечить своевременную очистку водоприемных устройств и подводящих каналов от сора, мусора и топляка (БНС, ЦНС, АНС, ГТС) | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.3. | Провести проверки контрольно-измерительной аппаратуры в соответствии с установленными сроками (гидроузел на реке Десна) | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.4. | Очистить бермы и кюветы земляных плотин и дамб от грунта, осыпей и выбросов (гидроузлы на реках Десна, Сельчанка, дамбы на реке Гнездна 1-й и 2-й очереди) | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.5. | Проверить и при необходимости восстановить разметку пикетов (гидроузлы на реках Десна, Сельчанка, дамбы на реке Гнездна 1-й и 2-й очереди, открытый и закрытый отводящие каналы) | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.6. | Гидроузел на реке Десна: - провести ревизию, выполнить очистку и промывку системы дренажа; - проверить исправность защитных устройств пьезометрических скважин, очистить от засорения | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.7. | Выполнить проверку и при необходимости восстановить маркировку дренажных колодцев с двух сторон открытого подводящего канала | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.8. | Выполнить осмотр механического оборудования паводкового водосбора в соответствии с графиком | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Сканированная копия записи в журнале осмотра механического оборудования о проведении осмотра |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|----------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 5.9. | Выполнить очистку лотков открытой дренажной системы: - по нижнему бьефу от ПК-4 до ПК-14 (гидроузел на реке Десна); - от ПК-1 до ПК-3 (гидроузел на реке Сельчанка) | 18.09.2026 | ЦОС | ОТИиПБ | Акт |
| 5.10. | Провести общий осенний технический осмотр ГТС с целью освидетельствования их технического состояния и проверки готовности ГТС к ОЗП с составлением акта и мероприятий по устранению выявленных недостатков (при необходимости) | 30.09.2026 | ЦОС, ОТИиПБ | ОИиКОБ | Акт |
| 6. Целевые проверки | | | | | |
| 6.1. | Проверка в подразделениях РЦ, ЭЦ, ТЦ, ХЦ, ЦТАИ, ЦВ, ОРБ, ЦОС, ОТУ, ОЯБиН, ЦОРО, ЦХООЯТ ведения журналов учета противоаварийных тренировок | 30.09.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Отчет по результатам проверки |
| 6.2. | Выборочный контроль проведения противоаварийных тренировок по темам, связанным с работой оборудования в зимних условиях | 30.09.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Отчет по результатам проверки |
| 6.3. | Целевая проверка ЦОС — Выполнение требований федеральных норм и правил, ведение технической документации АКС-1, 2, КГХ, КСН-1, 2 | 30.09.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт |
| 6.4. | Целевая проверка филиала «АТЭС-Десногорск» — Выполнение требований технической документации при эксплуатации трубопроводов, грузоподъемных механизмов, ведение технической документации | 30.06.2026 | ОТИиПБ | ЗГИбн | Акт |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ответственный за контроль | Результат/ отчетный документ |
|-------|--|-----------------|---|---------------------------|------------------------------|
| 6.5. | Целевая проверка подготовки к работе в ОЗП филиала «АТЭС-Десногорск» | 30.09.2026 | ЦОС (в зоне ответственности подразделения) | ЗГИзоо | Акт |

Примечания:

1. По пунктам, предусматривающим составление актов по факту выполнения, допускается оформление сводного акта в установленный срок.
2. Номер раздела соответствует его порядковому номеру по типовому плану мероприятий по подготовке АЭС к работе в ОЗП (приложение Е к ТПО 1.1.8.03.1166-2016 «Подготовка атомных станций к сезонным нештатным ситуациям. Типовое положение»).
3. Нумерация пунктов сквозная в рамках раздела плана мероприятий.

Сокращения:

| | |
|--------|---|
| АКС | - азотно-кислородная станция |
| АНС | - аппаратная насосная станция |
| АЭС | - атомная электростанция |
| БНС | - береговая насосная станция |
| ВРК | - внутриреакторный контроль |
| ГК | - главный корпус |
| ГТС | - гидротехнические сооружения |
| ДОТ | - день охраны труда |
| ДПУ | - деаэрационная подпиточная установка |
| ЕОСДО | - единая отраслевая система электронного документооборота 2.0 на базе программного обеспечения «Атом.Контент» |
| ЗиС | - здания и сооружения |
| ИАЦ | - информационно-аналитический центр |
| ИБК | - инженерно-бытовой корпус |
| ИС ПЭ | - информационная система поддержки эксплуатации |
| КГХ | - корпус газового хозяйства |
| КП РАО | - комплекс по переработке радиоактивных отходов |
| КСН | - компрессорная собственных нужд |

| | |
|------------------------|--|
| ОЗП | - осенне-зимний период |
| ОРД | - организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - открытое распределительное устройство |
| ПАТ | - противоаварийная тренировка |
| ППВ | - противопожарный водопровод |
| ПРК | - пускорезервная котельная |
| СПСЧ № 1 Управления | - специальная пожарно-спасательная часть № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России» |
| ТФУ | - теплофикационная установка |
| УПД | - универсальный передаточный документ |
| УРХ | - управление ресурсными характеристиками |
| ХОЯТ | - хранилище отработавшего ядерного топлива |
| ХПВ | - хозяйственно-питьевой водопровод |
| ЦИСО | - центр информации и связей с общественностью |
| ЦНС | - циркуляционная насосная станция |

Начальник ПТО




В.И. Федоров

СОГЛАСОВАНО в ЕОСДО: главным инспектором, ЗГИБн, ЗГИр, ЗГИрз, ЗГИзоо, руководителями подразделений АХО, ОДМиТК, ОИиКОБ, ОИКТ, ОИТПЭ, ОКД, ОМ, ООТ, ОПБ, ОППР, ОРБ, ОРЗ, ОТД, ОТИиПБ, ОТУ, ОЯБиН, РЦ, СБ, с/п «Лесная поляна», ТрЦ, ТЦ, УКС, УКС САЭС-2, УМПГОиЧСАГ, УПТК, УТП, ХЦ, ЦВ, ЦОРО, ЦОС, ЦТАИ, ЦХООЯТ, ЦЦР, ЭЦ

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала «АТЭС-Десногорск»



В.В. Седунков

Начальник СПСЧ № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 72 МЧС России»



А.С. Попов